

## CHECKLISTE „Bauwerksmontage“

Seite 1 von 2

### bauseitige Voraussetzungen zur Lieferung von Kleinkläranlagen

Ausführende Firma: .....

Bauvorhaben: .....

Ansprechpartner: .....

Fax-Nummer: .....

Datum Lieferung: .....

**Die Checkliste muss mindestens 3 Tage (= Datum des Poststempels) vor dem anberaumten Liefertermin an uns zurück gesandt werden. Falls das Rückfax bei uns nicht eingehen sollte, wird die Lieferung zum anberaumten Termin nicht durchgeführt.**

**per FAX: 0 91 72 / 700 76 – 76 oder per Post: FUCHS Ingenieur Beton GmbH,  
Spalter Str. 1, 91187 Mühlstetten**

#### **Bitte beachten:**

Zuerst muss in die vorbereitete Baugrube der Betonbehälter versetzt werden. Erst nach Montage des Behälters, durchgeführter Dichtigkeitsprüfung und Verfüllung der Baugrube kann die technische Montage der Kleinkläranlage erfolgen. Die Auftriebssicherheit ist für den leeren ungefüllten Behälter bis 80 cm Wasserstand außerhalb des Behälters (z. B. Grundwasser) gewährleistet!

#### **A) Bauwerksmontage (Beton-Behälter)**

##### **JA    NEIN:**

- |                       |                       |  |
|-----------------------|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Ist die Baugrube nach unseren Angaben komplett ausgehoben und eine Sauberkeitsschicht bzw. ein Fundament erstellt? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Haben Sie die Maße anhand unserer Pläne überprüft, ist ein ausreichender Arbeitsraum vorgesehen?                   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Ist die Baugrube trocken?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Kann bis unmittelbar an die Baugrube mit unserem Montagefahrzeug (schwerer Lkw mit Kran) herangefahren werden?     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Ist die Zufahrtsstraße befestigt?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Kann gewendet werden?  |

**JA    NEIN:**

- Behindern Bäume oder Gebäude die Montage?
- Haben Sie einen Lageplan von der Baustelle? (bitte beifügen)
- Steht zum Versetzen mind. eine Person als Hilfspersonal zur Verfügung?
- Steht Dichtungsmittel (Mörtel, Brunnenschaum) zur Verfügung?

**Anmerkungen:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Bei Fragen bzw. Unklarheiten steht Ihnen unser Mitarbeiter, Herr Göttler, jederzeit telefonisch unter: **0 91 72 / 700 76 – 36** zur Verfügung.

.....  
Ort, Datum, Stempel und Unterschrift

Bei Nichteinhaltung oben genannter Punkte und einem daraus gestörten bzw. behinderten Bauablauf behalten wir uns vor, die Kosten entsprechend an Sie weiter zu verrechnen. Wir bitten um Beachtung und Kenntnisnahme!!!